



Município:	AGUDOS DO SUL	SAM	Edital no Município	Empréstimo	294.666,68	94,98%		
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES	LOTE nº	Data	09/09/2021	Contrapartida do Proponente	15.574,04 5,02%		
Quantidade:	<b>CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO</b>				Valor Total	310.240,72 100,00%		
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)				TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
		4	1	2	3	4		
	Data Início		28/11/21	29/12/21	29/1/22	1/3/22		
	Data Fim		28/12/21	28/1/22	28/2/22	31/3/22		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		45	45	10		1.450,06	0,47
2	TERRAPLENAGEM		40	40	20		5.051,90	1,63
3	BASE / SUB-BASE		20	35	35	10	50.677,85	16,34
4	REVESTIMENTO			35	35	30	222.595,76	71,75
5	MEIO-FIO E SARJETA		10	35	35	20	28.987,95	9,34
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO			35	35	30		
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			15	60	25	1.477,20	0,48
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			30	40	30		
9	SERVIÇOS DIVERSOS		10	35	35	20		
10	DRENAGEM		40	40	20			
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		10	35	35	20		
<b>TOTAIS</b>					<b>TOTAIS</b>		310.240,72	100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)										
ITEM			PARCELAS				Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
			1	2	3	4				
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	FINANCIAMENTO	R\$ 619,77	619,77	137,73		3	1.377,27	0,44%	
1C		CONTRAPARTIDA	R\$ 32,76	32,76	7,28		3	72,79	0,02%	
2T	TERRAPLENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$ 1.919,32	1.919,32	959,66		3	4.798,30	1,55%	
2C		CONTRAPARTIDA	R\$ 101,44	101,44	50,72		3	253,60	0,08%	
3T	BASE / SUB-BASE	FINANCIAMENTO	R\$ 9.626,77	16.846,84	16.846,84	4.813,38	4	48.133,83	15,51%	
3C		CONTRAPARTIDA	R\$ 508,80	890,41	890,41	254,40	4	2.544,02	0,82%	
4T	REVESTIMENTO	FINANCIAMENTO	R\$	73.997,52	73.997,52	63.426,45	3	211.421,48	68,15%	
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	3.911,00	3.911,00	3.352,28	3	11.174,28	3,60%	
5T	MEIO-FIO E SARJETA	FINANCIAMENTO	R\$ 2.753,28	9.636,47	9.636,47	5.506,55	4	27.532,76	8,87%	
5C		CONTRAPARTIDA	R\$ 145,52	509,32	509,32	291,04	4	1.455,19	0,47%	
6T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	FINANCIAMENTO	R\$							
6C		CONTRAPARTIDA	R\$							
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	FINANCIAMENTO	R\$	210,46	841,83	350,76	3	1.403,04	0,45%	
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	11,12	44,49	18,54	3	74,16	0,02%	
8T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	FINANCIAMENTO	R\$							
8C		CONTRAPARTIDA	R\$							
9T	SERVIÇOS DIVERSOS	FINANCIAMENTO	R\$							
9C		CONTRAPARTIDA	R\$							
10T	DRENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$							
10C		CONTRAPARTIDA	R\$							
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	FINANCIAMENTO	R\$							
11C		CONTRAPARTIDA	R\$							
T	TOTAIS	FINANCIAMENTO	R\$ 14.919,13	103.230,37	102.420,04	74.097,14		294.666,68	94,98%	
C		CONTRAPARTIDA	R\$ 788,52	5.456,04	5.413,21	3.916,26		15.574,04	5,02%	

<b>FATURAMENTO MENSAL PREVISTO</b>	R\$	15.707,65	108.686,41	107.833,25	78.013,40		310.240,72	100,00%
<b>MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %</b>	R\$	5,06%	35,03%	34,76%	25,15%		310.240,72	100,00%
<b>MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %</b>	R\$	5,06%	40,10%	74,85%	100,00%		OK	OK

Resp. Técnico: FERNANDO CEZANOSKI  
 Eng.Civil CREA PR 141.369/D

Assinatura: *Fernando Cezanoski*  
 Fernando Cezanoski  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PR 141.369/D

data: